Provningsprotokoll för nödbelysningsanläggning

Idriftsättningsdatum…… Signatur…….
Testdatum……. Signatur…….

Armaturfabrikat/typnr	Armatur placering, rum	Central id	OK	Fel ljuskälla	Fel batteri	Övrigt	Åtgärdat datum	Signatur

Månadstest

·Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift. Kontroll av ljuskälla och batterispänning.
·Nödbelysningsarmaturernas inkommande 230 volts matning frånkopplas. Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna lyser vid nöddrift

Halvårstest

·Nödbelysningsarmaturernas batterikapacitet kontrolleras.
Nödbelysningsarmaturernas inkommande 230 volts matning kopplas från. Kontrollera att batterikapaciteten, i var armatur, inte understiger en timme.